

Projekt: 143
 Kirche Hindelbank
 Gesamtanierung
 Objekte: GP, Innen, Orgel, Dach, Grabm

Seite: 1
 08.05.2024

Bauabrechnung per 08.05.2024

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Rev.	Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.			
1	Vorbereitungsarbeiten		5'559.90	5'559.90
	Innen		5'559.90	5'559.90
2	Gebäude	1'112'800	1'135'758.70	22'958.70
	Innen	922'800	940'479.15	17'679.15
	Orgel		1'144.80	1'144.80
	Dach	190'000	128'636.40	-61'363.60
	Grabm		65'498.35	65'498.35
3	Betriebseinrichtungen	125'000	126'471.55	1'471.55
	Innen	55'000	49'352.70	-5'647.30
	Orgel	70'000	77'118.85	7'118.85
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	122'200	13'326.35	-108'873.65
	Innen	101'500	13'326.35	-88'173.65
	Dach	20'700		-20'700.00
9	Ausstattung	40'000	37'633.50	-2'366.50
	Innen	40'000	37'633.50	-2'366.50
	PROJEKT TOTAL	1'400'000	1'318'750.00	-81'250.00
	Innen	1'119'300	1'046'351.60	-72'948.40
	Orgel	70'000	78'263.65	8'263.65
	Dach	210'700	128'636.40	-82'063.60
	Grabm		65'498.35	65'498.35

Bauberechnung per 08.05.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Rev.	Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.			
1	Vorbereitungsarbeiten			
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen			
113	Demontagen			
	Innen			
119	Schadstoffsanierung		5'559.90	5'559.90
	Innen		5'559.90	5'559.90
2	Gebäude			
21	Rohbau 1			
211	Baumeisterarbeiten	20'000	49'249.85	29'249.85
	Innen	20'000	49'249.85	29'249.85
214	Montagebau in Holz	55'000	38'278.00	-16'722.00
	Innen	55'000	38'278.00	-16'722.00
216	Natur- und Kunststeinarbeiten	5'000	5'808.75	808.75
	Innen	5'000	2'499.55	-2'500.45
	Dach		3'309.20	3'309.20
216.0	Natursteinarbeiten	5'000	5'808.75	808.75
	Innen	5'000	2'499.55	-2'500.45
	Dach		3'309.20	3'309.20
219	Gerüste	60'000	45'690.55	-14'309.45
	Innen	40'000	26'279.30	-13'720.70
	Dach	20'000	18'579.25	-1'420.75
	Grabm		832.00	832.00
22	Rohbau 2			
221	Fenster, Aussentüren, Tore	76'000	84'086.90	8'086.90
	Innen	76'000	84'086.90	8'086.90
221.0	Fenster aus Holz	30'000	76'200.00	46'200.00
	Innen	30'000	76'200.00	46'200.00
221.3	Restaurierung Glasmalereien	40'000	1'572.40	-38'427.60
	Innen	40'000	1'572.40	-38'427.60
221.5	Aussentüren, Tore aus Holz	6'000	6'314.50	314.50
	Innen	6'000	6'314.50	314.50
224	Bedachungsarbeiten	160'000	100'247.95	-59'752.05
	Dach	160'000	100'247.95	-59'752.05
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	7'000	4'611.40	-2'388.60
	Innen	7'000	4'611.40	-2'388.60
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen	7'000	4'611.40	-2'388.60
	Innen	7'000	4'611.40	-2'388.60
229	Einsparungen Dachdecker			
	Dach			
23	Elektroanlagen			
230	Elektroanlagen	105'000	104'950.80	-49.20
	Innen	105'000	104'950.80	-49.20
	Grabm			
233	Leuchten und Lampen	65'000	72'650.80	7'650.80
	Innen	65'000	69'256.25	4'256.25
	Grabm		3'394.55	3'394.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Rev.	Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.			
237	Gebäudeautomation	58'000	64'347.50	6'347.50
	Innen	58'000	64'347.50	6'347.50
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen			
240	Heizungsanlagen	87'000	77'481.50	-9'518.50
	Innen	87'000	77'481.50	-9'518.50
240.1	Neulieferung Heizkörper	87'000	77'481.50	-9'518.50
	Innen	87'000	77'481.50	-9'518.50
249	Elektroinstallationen Heizung			
	Innen			
25	Sanitäranlagen			
250	Sanitäranlagen	5'000	172.85	-4'827.15
	Innen	5'000	172.85	-4'827.15
27	Ausbau 1			
271	Gipserarbeiten	10'000		-10'000.00
	Innen	10'000		-10'000.00
273	Schreinerarbeiten	40'000	37'925.80	-2'074.20
	Innen	40'000	36'228.60	-3'771.40
	Orgel		1'144.80	1'144.80
	Grabm		552.40	552.40
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	10'000		-10'000.00
	Innen	10'000		-10'000.00
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	30'000	37'925.80	7'925.80
	Innen	30'000	36'228.60	6'228.60
	Orgel		1'144.80	1'144.80
	Grabm		552.40	552.40
28	Ausbau 2			
281	Bodenbeläge	72'000	59'184.25	-12'815.75
	Innen	72'000	59'184.25	-12'815.75
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.		1'332.25	1'332.25
	Innen		1'332.25	1'332.25
281.4	Bodenbeläge aus Naturstein	20'000	13'113.75	-6'886.25
	Innen	20'000	13'113.75	-6'886.25
281.7	Bodenbeläge aus Holz	45'000	44'738.25	-261.75
	Innen	45'000	44'738.25	-261.75
281.9	Sockel	7'000		-7'000.00
	Innen	7'000		-7'000.00
285	Innere Oberflächenbehandlungen	110'000	183'347.90	73'347.90
	Innen	110'000	129'128.50	19'128.50
	Grabm		54'219.40	54'219.40
285.1	Innere Malerarbeiten	20'000	4'029.45	-15'970.55
	Innen	20'000	4'029.45	-15'970.55
	Grabm			
285.9	Innensanierung durch Restaurator	90'000	179'318.45	89'318.45
	Innen	90'000	125'099.05	35'099.05
	Grabm		54'219.40	54'219.40
286	Bauaustrocknung		14'451.60	14'451.60
	Innen		14'451.60	14'451.60

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Rev.	Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.			
287	Baureinigung	5'000	5'410.85	410.85
	Innen	5'000	5'410.85	410.85
29	Honorare			
291	Architekt	141'800	148'288.50	6'488.50
	Innen	131'800	135'788.50	3'988.50
	Dach	10'000	6'500.00	-3'500.00
	Grabm		6'000.00	6'000.00
291.1	Bauprojekt bis Baukreditgenehmigung	35'800	35'788.50	-11.50
	Innen	35'800	35'788.50	-11.50
291.2	Realisierung	106'000	112'500.00	6'500.00
	Innen	96'000	100'000.00	4'000.00
	Dach	10'000	6'500.00	-3'500.00
	Grabm		6'000.00	6'000.00
293	Elektroingenieur	3'500		-3'500.00
	Innen	3'500		-3'500.00
293.0	Elektroingenieur	3'500		-3'500.00
	Innen	3'500		-3'500.00
293.1	Projekt SPS-Steuerung			
	Innen			
294	HLKK-Ingenieur	5'500	5'492.70	-7.30
	Innen	5'500	5'492.70	-7.30
294.1	Projekt Heizungsersatz	5'500	5'492.70	-7.30
	Innen	5'500	5'492.70	-7.30
296	Spezialisten	7'000	15'934.25	8'934.25
	Innen	7'000	15'934.25	8'934.25
296.3	Bauphysiker	3'500		-3'500.00
	Innen	3'500		-3'500.00
296.8	Restaurator	3'500	15'934.25	12'434.25
	Innen	3'500	15'934.25	12'434.25
299	Lichtplaner	15'000	18'146.00	3'146.00
	Innen	15'000	17'646.00	2'646.00
	Grabm		500.00	500.00
299.1	Projekt Lichtplanung	4'900	4'846.00	-54.00
	Innen	4'900	4'846.00	-54.00
299.2	Realisierung	10'100	13'300.00	3'200.00
	Innen	10'100	12'800.00	2'700.00
	Grabm		500.00	500.00
3	Betriebseinrichtungen			
33	Elektroanlagen			
339	Akustikanlage	55'000	48'146.20	-6'853.80
	Innen	55'000	48'146.20	-6'853.80
38	Ausbau 2			
389	Orgelrevision	70'000	78'325.35	8'325.35
	Innen		1'206.50	1'206.50
	Orgel	70'000	77'118.85	7'118.85
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			
51	Bewilligungen, Gebühren			
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	10'000	4'093.70	-5'906.30
	Innen	10'000	4'093.70	-5'906.30

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Rev.	Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.			
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation			
524	Vervielfältigungen, Plankopien	3'000	1'620.05	-1'379.95
	Innen	3'000	1'620.05	-1'379.95
53	Versicherungen			
530	Uebergangsposition		827.20	827.20
	Innen		827.20	827.20
531	Bauzeitversicherungen	3'000	313.20	-2'686.80
	Innen	1'500	313.20	-1'186.80
	Dach	1'500		-1'500.00
55	Bauherrenleistungen			
550	Sitzungsgelder		2'640.00	2'640.00
	Innen		2'640.00	2'640.00
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven			
583	Reserven für Unvorhergesehenes	106'200	3'832.20	-102'367.80
	Innen	87'000	3'832.20	-83'167.80
	Dach	19'200		-19'200.00
9	Ausstattung			
90	Möbel	40'000	37'633.50	-2'366.50
	Innen	40'000	37'633.50	-2'366.50
	PROJEKT TOTAL	1'400'000	1'318'750.00	-81'250.00
	Innen	1'119'300	1'046'351.60	-72'948.40
	Orgel	70'000	78'263.65	8'263.65
	Dach	210'700	128'636.40	-82'063.60
	Grabm		65'498.35	65'498.35